

東川橋（主ケーブル、ハンガーの取替）



- 発注者 林野庁 四国森林管理局／大旺新洋(株)
- 形式 単径間2ヒンジ補剛吊橋(人道橋)
- 支間割 主塔間隔 135.0m
- 工事範囲 主ケーブル、およびハンガーケーブル取替
- 架設工法 ケーブルクレーン直吊工法
- 完工 平成22年3月
- 特徴
- ① 既設吊橋の補剛桁(RC床版含む)を残置し、ケーブルのみを取り替えた工事。
 - ② ケーブルの取替は、別途設置した直吊設備に荷重を移行し、既設ケーブルを撤去して、新設ケーブルを取付けた後、荷重を直吊り設備から新設ケーブルに移行した。